

【추진실적】

- 2016. 04. ~ 2017. 09. : 1차 공사시행(L=264m 완료, 무상귀속 L=192m 포함)
- 2020. 06. : 도시계획시설사업 실시계획 고시(L=98m)
 - ※ 미개설 구간 실효(일몰제) ☞ L=1,166m→362m
- 2020. 07. ~ 2021. 04. : 보상계획 열람공고, 감정평가, 손실보상 및 이주
- 2021. 06. ~ 12. : 지장건축물(5개동) 철거공사 완료
 - ※ 철거완료 후 잔여사업비 : 328백만원('21년 명시이월)
- 2022. 08. : 도로구조화 개선 용역 착수
- 2022. 09. : 市 추경예산 31억 교부
- 2022. 10. : 도로구조화 개선 용역 완료
- 2022. 12. : 공사 착공
- 2023. 02. : 착공설명회 개최
- 2023. 10. : 파형강판 설치 완료
- 2023. 12. : 중력식 옹벽 시행(공정률 90%)

【금후계획】

- 2024. 01. : 가로등 설치공사 준공
- 2024. 02. : 공사 준공

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1회	-	1회	-	-

【기대효과】

- 소방도로 확보를 통한 주거환경 개선 및 안전사고 예방

【관련사진】

