

장림2동 영남중학교 주변 도로개설(4차)

〈추진배경 혹은 목적〉

- 현재 주변 대규모 아파트 입주로 교통량이 증가하고, 지하철공사로 인하여 교통체증시 우회도로가 없어 다대로의 극심한 교통정체가 예상됨에 따라 이로 인한 주민불편을 해소하기 위함.

■ 사업개요

- 위 치 : 장림2동 45-3 ~ 44-9번지 (장림영남중학교 일원)
- 사업기간 : 2009. 4 ~ 2011. 5
- 총사업비 : 44억원(2010년 8.3억원)
▷ 2010년 7억원, 2010년 이월 1.3억원
- 사업내용 : 도로개설 L=60m, B=18m

■ 추진상황

- 2008. 12 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2009. 04 : 공사착공
- 2009. 09 : 공사일시정지(보상완료시까지)
- 2011. 03 : 보상완료 및 공시재개
- 2011. 05 : 공사완료

■ 기대효과

- 주변의 급격한 아파트 신축과 기존도로 협소에 따른 교통체증을 해소하여 주거환경을 개선하고 주변지역 개발촉진 및 주민편의 제공

□ 사업명 : 장림2동 영남중학교 주변 도로개설(4차)

《 위치도 》



《 현장 사진 》

