

관리번호 5-8	산업단지 개방형 실내체육관 건립
--------------------	--------------------------

사업구분	계속사업	사업주체	시
사업기간	2018년~2024년	추진상황(%)	추진 중(99%)
소요예산	12,500백만원	완료시기	임기내
추진부서	시설관리사업소 체육지원담당 (이경한 ☎4122)	협조부서(기관)	市 체육진흥과 (전경국 ☎888-3452)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 근로자와 지역 주민이 같이 이용할 수 있는 개방형 실내체육관을 건립하여 산업단지 이미지 제고 및 상생발전

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2024년
- 사업비 : 12,500백만원(국비5,000, 시비7,500)
- 위치 : 신평동 하신번영로 119(신평레포츠공원, 대지면적 13,223㎡)
- 규모 : 지하1층~지상2층(건축면적 1,448㎡, 연면적 2,165㎡)
- 주요시설 : 수영장, 체력단련장, 옥외 다목적 체육 공간 등
- 주관/시행 : 부산광역시(체육진흥과) / 부산광역시 건설본부

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	44%	99%	100%	%	%	
신평장림 산업단지 개방형 체육관건립	공사 진행	공사 준공	개관			

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12,500	5,822	6,678	1,000	5,678				
국비	5,000	5,000							
시비	7,500	822	6,678	1,000	5,678				

【추진실적】

- 2016. 12. : 신평장림혁신산업단지 선정(산업통상자원부)
- 2018. 03. : 산업단지 개방형체육관 공모 선정(市 > 문화체육관광부)
- 2019. 03. : 건축설계공모 시행 및 당선작 선정
- 2019. 06. ~ 2021. 04. : 업체선정 평가방식 관련 소송(2순위 업체↔市)
▷ (市) 1심 패소 → 2심 승소 → 대법원 승소
- 2021. 04. ~ 10. : 설계용역 재개
- 2021. 11. ~ 12. : 공사 발주 및 계약
- 2022. 02. : 공사 착수
- 2023. 12. : 공사 준공

【금후계획】

- 2024. 01. ~ 02. : 시설 시험가동 진행
- 2024. 상반기 : 개관(예정)

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	1회	-	4회	-

【기대효과】

- 서부산권 생활체육 활성화 기반 확충을 통한 산업단지 근로자 복지 향상 및 삶의 질 제고, 지역 주민 건강증진 도모

【관련사진】

